

Top 2
**Sachstand zum Umzug der Oberschule Lesum an den Standort
Bördestraße**

**Abteilung 5 – Schul- und Kitabau; Referat 50 -Schulausbauplanung
Tina Mißmahl (Baukoordinatorin Nord)**

*Sitzung des Ausschusses für Kinder und Bildung des Beirates
Burglesum
am Donnerstag den 30.11.2023, 19:00 Uhr*



Top 2


Sachstand zum Umzug der Oberschule Lesum an den Standort Bördestraße



Standort /Projekt	Was ist geplant?
Bördestraße	<ul style="list-style-type: none"> • Im Jahr 25/26 ist der Umzug für das Schulzentrum Bördestraße geplant • Nach Auszug des Schulzentrums ist die Herrichtung beider Gebäude für die ObS Lesum bis SJ 27/28 geplant. (Abschluss Bedarfsplanung Jan. 2024) • Bedarfsplanung sieht Neubau Mensa bis SJ 27/28 vor • Einzug ObS Lesum mit Umzug der gymn. ObS der Bördestraße zum SJ 27/28. (Abschluss Bedarfsplanung Jan 24)
Schule am Heisterbusch	<ul style="list-style-type: none"> • Brandsanierung bis Sommer 2024 • Nutzung durch ObS Lesum bis SJ 27/28 • Danach Herrichtung für Interim neue GS Lesum
Steinkamp	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzung der ObS Lesum bis SJ 27/28 • Rückbau/ Neubau neue GS Lesum ab SJ 27/28 • Fertigstellung neue GS Lesum SJ 29/30



Vorgriff: Umzug der Oberschule Lesum an die Bördestraße



V 2 - Mensa/Aula südlich

Lageplan Bördestraße




Machbarkeitsstudie Campus Lesum

Untersuchung Mensa/Aula Standort Bördestraße



Zeitliche Abhängigkeiten GS Lesum mit PGS und Obs Lesum

✓ Gründung GS Lesum



Top 3


Aktueller Stand zur Neugründung der Grundschule Lesum



Standort /Projekt	Was ist geplant?
Mobilbau am Heisterbusch	<ul style="list-style-type: none">• 2024/25 kein Bedarf• Gründung GS Lesum mit PGS• Übergabe Mobilbau zum SJ 25/26 in Planung



SJ 2025/26




SJ 2026/27



Top 3
Paul-Goldschmidt-Schule:
Sachstand zum Umbau und zur aktuellen Unterrichtsversorgung



Paul-Goldschmidt-Schule



Standort /Projekt	Was ist geplant?
Paul-Goldschmidt-Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Die aktuelle Sanierung des Altbau II ist bis auf wenige Nacharbeiten abgeschlossen • Zum SJ 25/26 geht die GS der PGS aufwachsend in den Mobilbau am Heisterbusch in die neue GS Lesum • Zurzeit Erarbeitung eines Konzeptes für weiteren Umgang mit der PGS bis Sommer 2024 (Inhalt 40, Baulich 50)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Bitte Fragen stellen und
Anregungen geben**



Allgemeine Zeitschiene Schulbau

Terminabfolge Schulbau

Jahr Monat	1												2												3												4												5												6											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	✓ Deputationsbefassung + Auftrag												✓ Deputationsbefassung												✓ Deputationsbefassung																																															
Sanierung + Umbau SKB im Bestand baugenehmigungspflichtig* VgV-Verfahren > 5 Mio. €	Bestandsaufnahme		VgV-Verfahren										ES-Bau mit Wirtschaftlichkeitsberechnung		Prüfung ES-Bau + Klärung Finanzierung (u.a. Förder-/Bauprogramme)										EW-Bau		Prüfung + Freigabe EW-Bau		Baugenehmigungsverfahren		Ausführungsplanung Erstellen der LVs Ausschreiben								Vergabe		Bauausführung										verlängerte Bauausführung bei Projekten > 5 Mio €																					
Legende	SKB: Senatorin für Kinder und Bildung Bedarfsmeldung, -ermittlung, Phase 0												WIB: Wirtschaftsförderung Bremen												VgV-Verfahren: Verfahren zur Auftragsvergabe von Planungsleistungen nach der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge ("Architektenwettbewerb")												ES-Bau: Entscheidungsunterlage Bau EW-Bau: Entwurfsunterlage Bau												LVs: Leistungsverzeichnisse Baugenehmigungspflichtig sind z.B. Neubauten, Anbauten, Nutzungsänderungen												08.11.2022 Senatorin für Kinder und Bildung Abteilung 5 Schul- und Kitabu Referat 50 - Ausbauplanung Schule											

