

Top 4

Aktueller Planungsstand zu den Schulbauprojekten:

- **Grundschule Lesum**
- **Oberschule Lesum**

**SKB, Stabstelle SV 6 – Tina Mißmahl, Schulausbauplanung
SF, Referat Q13 – Carolin Jodeit, Fachaufsicht IB**

*Sitzung des Beirates Burglesum
am Dienstag den 29.04.2025, 19:00 Uhr*



Inhalte

Sachstände aktuelle Schulbauprojekte in Burglesum:

- Sachstand Schule Burglesum am Standort Heisterbusch
- Sachstand Oberschule Lesum
- Sachstand Paul-Goldschmidt-Schule

Sachstand Planung und Umsetzung Mobilbau am Heisterbusch



Sachstand Schule Burglesum

Letzter Termin im Beirat:

Ab 26/27 Nutzung Gebäude Heisterbusch durch Grundschule aufwachsend.

Auszug der Oberschule → in Mobilbau am Steinkamp

Diese Variante wurde geprüft und finanziell bewertet.

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage Bremens ist eine Mobilbauanlage dieser Größenordnung derzeit nicht darstellbar.

Folgende Lösungen und folgendes Vorgehen wurde mit Immobilien Bremen erarbeitet

NEUE ENTWICKLUNG:

- Die neue Grundschule soll im Mobilbau auf separierten Schulhoffläche des Standortes Heisterbusch umgesetzt werden.
- Jährliche Erweiterung der Anlage bis 28/29.



Sachstand Grundschule Burglesum

- Die Kooperation der Schule Burglesum in Zusammenarbeit mit der vorhandenen Grundschule der PGS über den ersten Jahrgang hinaus wird konzeptionell und pädagogisch für beide Standorte erarbeitet.
 - ein Raumprogramm dafür wurde erstellt und die Umsetzung wird zurzeit von SF und IB geprüft
 - Nach Erarbeitung der entsprechenden ES Bau muss die Finanzierung sichergestellt werden.
- In der Schule Burglesum wird im Neubau das Schulkonzept „Umgekehrte Inklusion“ umgesetzt und bis zur Fertigstellung im Mobilbau das „kooperative Modell“ weiterverfolgt.



Lageplan Mobilbau am Heisterbusch



Sachstände Oberschule Lesum:

Letzter Termin im Beirat:

- Nutzung Steinkamp mit neuem Mobilbau durch die ObS Lesum wird geprüft
- Variantenprüfung zur möglichen perspektivischen Abwicklung der Oberschule
 - Option 1) Nutzung Bördestraße - entfällt
 - Option 2) Neubau am Steinkamp – bis auf Weiteres in Prüfung im Zuge der neuen SOP

NEUE ENTWICKLUNG:

- Der Standort Steinkamp bleibt bis auf Weiteres baulich unverändert.
- Der Standort am Heisterbusch wird ebenfalls als Oberschulstandort weiterbetrieben.
 - Die Mittagssessensversorgung für die Grundschüler im Gebäude Heisterbusch wird mit eingeplant.
- Schulzentrum des Sek II Bördestraße bleibt unverändert, Gymnasiale Oberstufe der ObS Lesum bleibt vorerst auch dort verortet.



Sachstand Paul-Goldschmidt-Schule

- Fertigstellung erforderlicher Kapazitätserweiterung (aufgrund überfrequenter Klassenzüge von 4 weiteren Unterrichtsräumen zum kommenden Schuljahr 2025/2026) wird pünktlich im Hauptgebäude und Gebäude 9K fertiggestellt.
- Der räumliche Grundschulanteil der Paul-Goldschmidt-Schule wird weiterhin in der Luis-Seegelken-Straße bis zur Fertigstellung des Neubaus der Grundschule bestehen bleiben.
 - zum SJ 26/27 Anmietung weiterer Gebäudeflügel des Gebäudes 9K
 - Finanzierungsvorbehalt
- Pädagogisch favorisiert wird, dass der erste und zweite Jahrgang komplett im kooperativen Modell im Mobilbau am Heisterbusch beschult wird und der dritte und vierte Jahrgang gemeinsam am Standort der Paul-Goldschmidt-Schule.
 - Bedarfsmeldung mit Raumprogramm zur Prüfung an IB ist erfolgt.
 - Finanzierungsvorbehalt




Folgende Erfordernisse werden ab Sommer 2025 sichergestellt:

- für das anstehende Schuljahr der neuen Grundschule wurde die Unterrichtsversorgung mit dem 1. BA des Mobilbaus sichergestellt
- die erforderliche Kapazitätserweiterung am Standort Paul-Goldschmidt-Straße wird zum Schuljahr 25/26 erfolgen
- die Standorte der ObS Lesum bleiben in der Organisationsstruktur weitestgehend so belassen



Sachstand Planung und Umsetzung Mobilbau am Heisterbusch






Planungsstand zum Mobilbau





Planungsstand Bodenschadstoffe

Schadstoffsanierung
wurde am
17.04.2025
abgeschlossen






Sanierung konnte termingerecht umgesetzt werden!






Planungsstand zum Schulschulhof aktuell











Planungsstand zum Schulbau



Ansicht OST



Ansicht WEST



Ansicht NORD






Mensa

Für das Mittagessen der Kinder im Ganztage wird die Cafeteria/Mensa im Bestandgebäude Heisterbusch genutzt. Die Absprachen und grundsätzlichen baulichen und organisatorischen Maßnahmen sind eingeleitet und werden bis zum Beginn des Schuljahres 2025/26 umgesetzt.





Bauzeitenplan



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Bitte Fragen stellen und
Anregungen geben**

