

Tagesbetreuungsangebote für Kinder in der Stadtgemeinde Bremen **- Stadtteil Burglesum -**

Sitzung des Beirates
am 19. September 2023

Referentin: Stefanie Semrau



Aktueller Stand der Bauprojekte

- KuFZ Lesum
- KuFZ Burgdamm („Alte Dorfschule“)
- Kinderhaus Weidenkätzchen (Beckersweide)
- Ausgelagerte Gruppen wegen Wasserschaden



1. KuFZ Lesum

Abbruch erfolgt

26.09.2023 Ende Submission

Anfang Oktober steht GU/GÜ fest - Beginn Ausführungsplanung

Baubeginn Januar 2024

Fertigstellung Sommer 2025

Hanglage macht spezielle Bauweise nötig

→ kann zeitweise zu Vollsperrungen führen

→ UBB ist eingebunden



2. KuFZ Burgdamm („Alte Dorfschule“)

Gebäudeübergabe Ende 2023

Gestaltung Außenanlagen abhängig vom Wetter

Betrieb März/April 2024

Verzögerungsgründe:

- Überflutung des - durch den Tiefbauer hinterlassenen - offenen Grabens und Einbringung Magerbeton zur Wiederherstellung der Gründungskante - ca. 4 Wochen
- Erdarbeiten Grundleitungen Rigole ca. – 2 Wochen länger als geplant
- Damit einhergehend Verzug beim Fertigstellen der Fassade und daraus resultierend beim Innenausbau – da Gerüste zwischenzeitig abgebaut werden mussten und die Arbeiten ruhten
- Erforderliche Gebäudetrocknung nach Sturmschaden ca. 3 Wochen
- Schleppende Abarbeitung der Gewerke, z.B. Maler (Erkrankung von Personal)
- Fertigstellung Außenanlagen abhängig vom Wetter



3. Kinderhaus Weidenkätzchen (Beckersweide)

Anfang Mai 2023 großer Wasserschaden im Erdgeschoss kurz Übergabe

Klärung mit der Versicherung, ob Schadensfall

Rückbau im Erdgeschoss

Leider längere Trocknungszeit als gedacht

Aktuell Wiederaufbau

Fertigstellung ca. im Februar 2024, da Gewerke schwer zu bekommen sind



4. Ausgelagerte Gruppen aufgrund von Wasserschaden

- 2,5 Gruppen (1 Krippengruppe und 25 Elementarkinder) des KH Weidenkätzchen (Beckersweide) ab 07.09.2023 in der Kita An der Ihle
- 1 Krippengruppe des KH Weidenkätzchen (Beckersweide) ab Okt. 2023 in der Kita St. Magni
- 1 Krippengruppe und zwei Elementargruppen der Kita St. Magni ab 15.09.2023 im KH Blumen Kids (Vege sack)



Ausbauplanung im Stadtteil ab KGJ 2023/24

KGJ	Projekt	Träger	Plätze U3	Plätze Ü3
2023/24	KuFZ An Smidts Park / Studiohaus	Kita Bremen	0	20
2023/24	Kita Burgdammer Straße	(Kita Bremen)	20	40
2023/24	Kinderhaus Weidenkätzchen (Kita Beckersweide)	Hans-Wendt- Stiftung	20	80
2025/26	KuFZ Lesum Erweiterung	Kita Bremen	20	20

→ Weitere Optionen in Prüfung

Angebotsart U3 gesamt	Angebotsart Ü3 gesamt
+6 Gruppen (60 Plätze)	+ 8 Gruppen (160 Plätze)

Die Senatorin für Kinder und Bildung
Referat 52 – Ausbauplanung Kita
Rembertiring 8-12
28195 Bremen

Referentin: Stefanie Semrau
E-Mail-Adresse: stefanie.semrau@bildung.bremen.de

Zentrale Kontaktdaten für Eltern/Sorgeberechtigte:

E-Mail-Adresse: tagesbetreuung@kinder.bremen.de

Kita-Hotline: 0421-361 920 00

Weitere Informationen: <https://kitaportal.bremen.de>

